

安全检查通报

监理部针对近期发生的重特大安全施工案例,尤其是3月21日同日发生的“全球最高海缆交联立塔”脚手架倒塌事故、盐城响水“3.21”爆炸事故,以及3月22日发生的“湖南客车失火事故”。为进一步保障工程项目的施工安全,3月28日由监理项目部和施工项目管理部牵头组织对各施工队安全生产工作的安全教育与安全隐患检查等情况进行了调查并对施工现场进行了重点的检查,共检查工地5处,并检查出安全隐患共7项现将这次有关检查中存在的问题及下一阶段的工作要求作如下通报。

存在的共性问题 1、各施工单位检查制度未得到有效落实,有些专职安全生产管理人员不在施工现场或管理力度不够。2、临时用电线路的防护和电气设备不符合规范要求,临时用电线路私拉乱接、电箱无锁、无门、无接地,电箱下引出线不明,电箱引出线破皮比较严重,高压电缆未做安全防护措施 3、机械设备有些施工单位工程机械及车辆停放紊乱。4、安全施工有些工地围护不到位 5、施工现场发现有人未戴安全帽及救生衣。6、现场工程机械停放紊乱,有的车头朝内车尾朝外倒车时容易发生事故。7、施工现场灭火器配备不够,需再添置灭火器。

工作要求 1、切实抓好存在问题的落实整改工作。各施工队要认真对照此次检查所暴露出的安全隐患和管理漏洞,逐条逐项加以落实整改,负责人落实施工安全防范措施,限期整改,确保整改效果,达到安全施工。凡是整改不及时不彻底的单位,要及时通报批评并列入安全生产考核对相应单位的负责人提出处理处罚建议。2、防坍塌、防滑、防火、防中毒、防触电”等防范措施加大对承建项目的巡查力度,发现安全隐患要及时整改消除。3、加强现场文明施工管理搞好施工区域。项目部、食堂、仓库、民工宿舍内的环境卫生工作设备及材料堆放应分类并加以标识彻底杜绝脏、乱、差的现场。施工区域内应尽量做好封闭施工,禁止闲杂人等进入施工区域,以免发生事故。4、认真开展安全生产检查。对机具设备等存在危险性较大的分部分项隐患的排查工作,认真开展安全生产宣传教育工作,加强对从业人员安全教育与培训 5、认真总结安全生产活动的各项工作持之以恒的把安全活动开展下去,引施工人员做到四不伤害,促使施工人员牢固树立安全第一的思想。7.要求各项目部对本次所查出的问题进行整改,并将整改结果用书面形式报监理项目部。



未见灭火器



电箱无锁、无门



未戴安全帽及救生衣



临时用电线路私拉乱接、配电箱无锁、无接地



车辆乱摆乱放



高压电缆未防护措施