



常州正衡电力工程监理有限公司

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号: HINXY-JCJL-009

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018.05.20	检查地点	升压站底板钢筋绑扎
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站综合楼底板钢筋绑扎, 12 人施工: 监理人员针对施工部位, 钢筋规格型号, 间距、绑扎、钢筋搭接, 实际进行现场测量复核检查。		
存在问题	现场发现配电楼室内电缆沟底板钢筋为Φ8, 不符合Φ10 的设计要求, 要求施工单位针对此问题进行绑扎间加密, 要求纵横钢筋间距加密至 10cm。		
整改要求			
检查人	李坤 2018.5.20	施工项目部 签收人/日期	陈晨 2018.5.20
整改情况	按要求整改完成: 整改负责人: 陈晨 日期: 2018.5.21		
复查意见	已按要求整改完成 复查人: 李坤 日期: 2018.5.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建