

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目—110KV 升压站工程 编号: HNX-Y-JLJC-013

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018/07/21—2018/07/22—2018/07/26		检查地点	升压站电控楼屋面防水卷材敷设
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1、检查防水卷材基层冷底子油涂刷、无漏刷。 2、检查第一道卷材敷设、搭接合理、无空鼓现象。 3、检查第二道防水卷材、搭接合理、无空鼓现象。 4、检查闭水试验、上水符合要求、上水 72 小时后无渗透水现象			
存在问题	无			
整改要求				
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	李仓立. 2018.8.19	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

