

监理检查记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：HNXY-JCJL-021

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年12月15日	检查地点	综合楼基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2018年12月15日我方监理人员在综合楼基础钢筋及制模进行了专项检查、钢筋尺寸及数量及模具尺寸均未按设计图纸要求进行施工。		
存在问题	1.你单位土建专职人员不能认真履行职责，对我方现场检查发现钢筋绑扎不符合图纸要求等问题，以不懂、不知道为借口、未履行土建专职人员职责。 2.你单位未对综合楼的基础制模、钢筋绑扎进行三级自检、及报验。 3.基础浇筑前对我方发现钢筋未按设计进行绑扎，未通知我方对整改情况进行验收，不得进行浇筑基础。		
整改要求	现要求你单位图纸进行整改；整改完成待我方验收合格后方可浇筑。如擅自进行浇筑基础、我方一律不签证。		
检查人	黄长春	施工项目部 签收人/日期	阿晨 2018.12.15
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。



由 扫描全能王 扫描创建

