

监理检查记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：HNXY-JCJL-022

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 20 日	检查地点	综合楼地梁基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2018 年 12 月 20 日我方监理人员在综合楼基础钢筋及制模进行了专项检查、钢筋未按设计图纸要求进行施工。		
存在问题	综合楼地梁基础钢筋未按设计图纸进行施工； 设计：Φ16 6 根 现场实际用Φ16 2 根、Φ14 4 根；		
整改要求	现要求你单位图纸进行整改；整改完成待我方验收合格后方可浇筑。如擅自进行浇筑基础、我方一律不签证。		
检查人	黄长春	施工项目部 签收人/日期	阳晨 2018.12.20.
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。



由 扫描全能王 扫描创建

