

## 监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ML-XL-

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年4月11日	检查地点	12#、28#基础成孔点
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	12#、28#塔基础开挖完成，横板支设完成，混凝土浇筑前检查。		
存在问题	1. 坑内积水； 2. 地角螺栓位置有偏差。		
整改要求	1. 抽排积水后，清理沉渣，方可浇筑混凝土。 2. 立即调整到位。		
检查人	周礼 2018/4	施工项目部签收人/日期	陈伟伟 2018/4/11
整改情况	已整改		
	整改负责人：陈伟伟 日期：2018/4/11		
复查意见	已整改		
	复查人：周礼 日期：2018/4		