

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ML-TJ-

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年5月11日	检查地点	综合配电楼基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	配电综合楼条形基础浇筑完成，模板已拆除，回填前检查。		
存在问题	1、基坑内有积水、杂物。 2、回填土含水率过高。		
整改要求	1、清理坑内积水、杂物。 2、对回填土晾晒，达到最佳含水率时回填，分层夯实。		
检查人	周利山 2018/5	施工项目部签收人/日期	陈伟伟 2018/5/1
整改情况	已整改 整改负责人：陈伟伟 日期：2018/5/1		
复查意见	复查人：周利山 日期：2018.5.1		