

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML-TJ-

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5月10日	检查地点	电缆沟底层和设备基开挖
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	电缆沟垫层完成, 底层钢筋绑扎完成, 模板支设完成. 浇筑砼前, 设备基坑开挖完成.		
存在问题	1. 电缆沟基钢筋双层间距过大. 底层清理不彻底. 2. 设备基础开挖后, 人工清理整平不到位.		
整改要求	1. 增加马凳, 清理干净后方可浇筑砼. 2. 派人人工清理整平, 夯实后浇筑垫层.		
检查人	柯利 2018.10/5	施工项目部签收人/日期	陈伟伟 2018.10/5
整改情况	已整改到位. 整改负责人: 陈伟伟 日期: 2018.10/5		
复查意见	柯利 复查人 柯利 2018年10月10日.		

