

# 监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2X20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: 037

|           |                                                                                                |             |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 施工单位      | 孚尧电力工程设计(上海)有限公司                                                                               | 监理单位        | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018年12月20日                                                                                    | 检查地点        | 开差站污水池         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |             |                |
| 施工及检查情况简述 | 开差站: 污水处理池模板安装完成, 浇筑前检查.                                                                       |             |                |
| 存在问题      | 开差站: 污水处理池浇筑前, 发现污水槽尺寸不符合图纸的规范要求, 施工人员把外圈尺寸错作内圈                                                |             |                |
| 整改要求      | 以上存在问题需要立即整改.                                                                                  |             |                |
| 检查人       | 王全 2018.12.20.                                                                                 | 施工项目部签收人/日期 | 冯卫军 2018.12.20 |
| 整改情况      | <p>已整改</p> <p>整改负责人: 冯卫军 日期 2018.12.20</p>                                                     |             |                |
| 复查意见      | <p>已整改完成</p> <p>王全 2018.12.20</p>                                                              |             |                |

