

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2X20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: 041

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年1月17日	检查地点	南琴线 5#塔基
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	南琴线 5#塔基浇筑前检查		
存在问题	2019年1月17日监理单位在巡视检查南琴线 5#塔基施工时,发现: 1. 主柱钢筋弯钩方向不对; 2. 假柱在扩孔部位高度和数量不够; 3. 主柱内箱钢筋搭接长度不够, 外箱筋未弯钩等问题。		
整改要求	针对以上问题已签发监理通知单一份, 立即整改。整改完成后报监理单位项目部复查合格后方可浇筑。		
检查人	王孝全 2019年1月17日	施工项目部签收人/日期	汪卫学 2019.1.17
整改情况	已整改 整改负责人: 汪卫学 日期: 2019.1.17		
复查意见	已整改 王孝全 2019年1月17日		