

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：044

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 2 月 28 日	检查地点	南琴线 20#、43#塔基
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	南琴线 20#、43#塔基基础钢筋已绑扎、模板制作完成，准备浇筑混凝土，监理人员针对塔基浇筑前进行检查验收。		
存在问题	发现 20#塔基箍筋分布不均匀，绑扎不到位，已口头提出要求施工单位进行整改。		
整改要求	要求施工单位按照设计图纸及钢筋绑扎规范要求整改到位。		
检查人	王洪光	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改到位。 整改负责人：江伟军 日期：2019.2.28		
复查意见	经复核已整改到位。 复查人：孔令才 日期：2019.2.28		