

# 监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：069

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 孚尧电力工程设计（上海）有限公司                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2019 年 08 月 03 日                                                                               | 检查地点            | 光伏 8 区、11 区接地扁铁焊接 |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 光伏 8 区、11 区接地扁铁正在焊接施工，监理人员对光伏 8 区、11 区接地扁铁施工进行巡视检查。                                            |                 |                   |
| 存在问题      | 发现少数地方接地焊接处搭接不够，焊缝不饱满，不符合设计、规范要求。                                                              |                 |                   |
| 整改要求      | 要求施工单位按照设计及规范标准进行整改到位。                                                                         |                 |                   |
| 检查人       | 孔金才                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 12228 2019.08.03  |
| 整改情况      | 已整改到位。<br><br>整改负责人：陈伟伟 日期：2019.08.03                                                          |                 |                   |
| 复查意见      | 经复查已整改到位。<br><br>复查人：孔金才 日期：2019.08.03                                                         |                 |                   |