

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML-TJ-

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年4月29日	检查地点	开关站综合配电箱基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	基础钢筋绑扎完成 模板支设到位 钢筋品种、规格、绑扎间距、数量符合要求。		
存在问题	1. 雨后钢筋污染淤泥较多, 基础有积水; 2. 木模板个别部位不平直。		
整改要求	1. 清理污染钢筋, 排干积水; 2. 挂线调直。		
检查人	周利山 2018.4.29/4	施工项目部签收人/日期	周大平 2018.4.30
整改情况	已整改到位。 整改负责人: 刘光平 日期: 2018.4.30		
复查意见	符合要求。 复查人: 周利山 日期: 2018.30/4		



监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ML-TJ-

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年4月26日	检查地点	开关站综合办公楼基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	综合办公楼基础开挖完成。组织施工、监理、设计验槽。检查开挖尺寸、标高、底层土质等符合设计要求。		
存在问题	施工现场材料堆放较乱。		
整改要求	告知现场管理人员现场材料要堆放整齐。 钢筋要求木方垫起。		
检查人	周书山 2018/4/26	施工项目部签收人/日期	周书山 2018.4.27
整改情况	整改负责人：刘子平 日期：		
复查意见	复查人：周书山 日期：2018 27/4		



监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML-TJ-

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年4月24日	检查地点	开关站配电综合楼整层瓷瓶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	基础验收符合要求, 整层控制标高已标志到位, 砼泵、罐车已到位, 施工人员已作安全技术交底。		
存在问题	基坑无供施工人员上下的安全梯。		
整改要求	要求增设安全梯, 确保上下安全方便。		
检查人	周书山 2018/4/24	施工项目部签收人/日期	周书山 2018.4.24
整改情况	整改负责人: 刘书平 日期: 2018.4.24		
复查意见	符合要求 复查人: 周书山 日期: 2018/4/24		



监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML-TJ-

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年4月25日	检查地点	开关站综合配电箱基础放线
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	基础垫层浇筑完成 施工技术人员已按照设计要求施工放线完, 所使用仪器已通过标定, 符合要求。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	柯松山 2018 25/4	施工项目部签收人/日期	周永平 2018. 4. 25
整改情况	无 整改负责人: 刘岩子 日期: 2018. 4. 25		
复查意见	无 复查人: 柯松山 日期: 2018 25/4		



监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ML-TJ-

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年4月24日	检查地点	开关站综合配电箱基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	基础开挖已按设计要求开挖到位。组织施工、监理、勘察设计单位验槽符合要求。		
存在问题	1. 因下雨个别部位雨水浸泡积水。 2. 人员上下基坑无安全梯。		
整改要求	要求：1. 对浸泡、积水排除、换填压实。 2. 增加人员上下安全梯。		
检查人	周礼山 2018.4.24	施工项目部签收人/日期	周礼山 2018.4.24
整改情况	整改负责人：刘光平 日期：2018.4.24		
复查意见	符合要求 复查人：周礼山 日期：2018.4.24		

