

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180509

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.09		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区打桩, 定桩放线, 散料, 人员配备齐全, 机械运转正常, 安全技术交底已落实。			
存在问题	1. 投桩仪器有故障, 定桩有偏差, 导致桩间距有偏差。 2. 引孔完毕, 放桩不及时, 导致桩孔坍塌。 3. 施工现场强桩过程中, 防护措施不到位, 导致桩破损。			
整改要求	1. 检查设备, 重新定桩。 2. 及时放桩, 减少桩孔坍塌情况。 3. 加强施工现场散料的防护措施。			
检查人	闫率	施工项目部 签收人/日期	王海. 2018.5.9	
整改情况	已整改 整改负责人: 王海 日期 2018.5.9			
复查意见	整改完毕。 复查人: 闫率 日期 2018.5.9			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

