


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-025

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.03.01	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区组件存放		
存在问题	乌海风沙大, 光伏区组件双层存放, 部分组件倾斜歪倒, 可能导致组件隐裂破损		
整改要求	应业主要求, 光伏区剩余 1500V 组件倒运至项目部院内, 完成后报业主单位进行检查		
检查人	 2019.3.1	施工项目部 签收人/日期	 2019.3.1
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2019.3.4		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2019.3.4		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。




由 扫描全能王 扫描创建

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-026

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.03.08	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区组件安装		
存在问题	乌海风沙大, 光伏区部分组件螺丝未紧固, 导致有组件被大风吹落		
整改要求	要求现场施工人员对组件重新进行紧固, 并对所有已安装组件进行重新检查		
检查人	 2019.3.8	施工项目部 签收人/日期	 2019.3.8
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2019.3.14		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2019.3.14		


- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-027

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.03.15	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区组件		
存在问题	现场巡视发现已安装组件个别存在破损的情况		
整改要求	要求现场施工人员对组件重新进行更换, 并对所有已安装组件进行重新检查		
检查人	 2019.3.15	施工项目部 签收人/日期	 2019.3.15
整改情况	 整改负责人:  日期: 2019.3.19		
复查意见	 复查人:  日期: 2019.3.19		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

