

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-JCJL-043

施工单位	包头青山电器设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.03	检查地点	跟踪区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	跟踪区柱基错位等问题完成后需要二次灌注。		
存在问题	要求跟踪区钢立柱不垂直、高低误差大、驱动输出梁不平整、主梁连接件松动回转减速机与俩端钢立柱不顺直、调节轴承座不正、檩条斜撑等部分连接件螺丝松动等问题		
整改要求	以上问题马上进行整改。整改完后，尽快完成在混凝土柱基进行二次灌注。 跟踪区和 25 组必须于 8 月 3 日之前完成全容量发电。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。