

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-JCJL-044

施工单位	包头青山电器设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.10	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区由于大风原因光伏支架组件损坏俩组光伏支架组件。		
存在问题	由于昨天大风原因导致 4 区一组光伏支架组件、23 区一组光伏支架组件，共计俩组被吹倒损坏。		
整改要求	要求第一时间将光伏组件所连接电线进行断开，以免造成更大损失，并于 8 月 14 日前重新将俩组安装整改完成。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。