



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-001

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.04.22	检查地点	综合用房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视综合用房垫层基础浇筑		
存在问题	部分模板制作未固定牢固		
整改要求	要求现场施工人员进行整改, 重新加固模板		
检查人	张广钦	施工项目部 签收人/日期	 2018.4.22
整改情况	已整改。  整改负责人: 2018.04.23		
复查意见	符合要求 复查人: 张广钦 2018.04.23		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。





由 扫描全能王 扫描创建

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-002

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.04.27	检查地点	综合用房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视综合用房房心回填		
存在问题	综合用房房心回填土过高		
整改要求	要求现场施工人员进行整改, 按规范要求逐层夯实达到设计要求		
检查人	张子钦	施工项目部 签收人/日期	 2018.4.27
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2018.4.28		
复查意见	符合要求 复查人: 张子钦 2018.4.28		




- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-003

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.02	检查地点	综合用房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视综合用房地梁绑扎钢筋		
存在问题	综合用房地梁钢筋绑扎不均匀		
整改要求	要求现场施工人员进行整改, 重新进行钢筋绑扎。		
检查人	张子钦	施工项目部 签收人/日期	 2018.5.02
整改情况	已整改。 整改负责人:  2018.5.3		
复查意见	已整改 复查人:  2018.5.3		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。





由 扫描全能王 扫描创建

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-004

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.07	检查地点	综合用房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合用房地梁模板验收		
存在问题	综合用房地梁模板安装不直, 接头缝隙过大。		
整改要求	要求现场施工人员进行整改, 重新进行模板安装。		
检查人	张子钦	施工项目部 签收人/日期	 2018.5.7
整改情况	已整改。  整改负责人: 2018.5.7		
复查意见	已整改 复查人: 张子钦 2018.5.7		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-005

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.09	检查地点	综合用房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视综合用房 KZ 柱绑扎钢筋		
存在问题	综合用房 KZ 柱箍筋缺失扎丝绑扎		
整改要求	要求现场施工人员进行整改, 重新进行钢筋绑扎。		
检查人	张子钦	施工项目部 签收人/日期	李志军 2018.5.9
整改情况	已整改。 整改负责人: 李志军 2018.5.10		
复查意见	已整改 复查人: 张子钦 2018.5.10		


- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-006

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.14	检查地点	综合用房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视综合用房接地扁铁焊接		
存在问题	综合用房接地扁铁未进行三面满焊		
整改要求	要求现场施工人员进行整改, 重新进行三面焊接。		
检查人	张子钦	施工项目部 签收人/日期	 2018.5.14
整改情况	已整改  整改负责人: 2018.5.14 日期		
复查意见	已整改 复查人: 张子钦 2018.5.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。





由 扫描全能王 扫描创建

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-007

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.28	检查地点	综合用房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视主变、架构、35KV 配电间基础钢筋绑扎、模板安装		
存在问题	箍筋歪斜, 缺少绑丝, 模板接口缝隙过大。		
整改要求	要求现场施工人员进行整改, 整改完成后进行浇筑。		
检查人	张子钦	施工项目部 签收人/日期	 2018.5.28
整改情况	已整改。  整改负责人: 2018.5.28		
复查意见	已整改 复查人:  2018.5.28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建