

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-002

施工单位	江苏中导电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.19	检查地点	全部光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对全部光伏施工区施工质量进行检查		
存在问题	1、一区箱逆变砌墙时拉结筋放置不规范 2、二区箱逆变基础底板拆模后出现蜂窝麻面现象 3、三区部分支架安装螺栓不紧固 4、四区接地扁铁焊接未实施满焊 5、五区光伏电缆沟开挖深度不够 6、六区组件安装时未做到轻拿轻放, 易造成组件隐裂		
整改要求	1、规范一区箱逆变拉结筋放置 2、对二区箱逆变底板蜂窝麻面现象进行修补 3、紧固三区支架松动螺栓 4、要求对四区接地扁铁实施满焊 5、电缆沟开挖深度必须符合设计 6、对施工人员进行技术交底, 组件安装时做到轻拿轻放		
检查人	胡文斌	施工项目部 签收人/日期	张开胜 2018.05.21
整改情况	已按整改要求执行, 整改完成。 整改负责人: 张开胜 日期: 2018.05.21		
复查意见	整改完成 复查人: 胡文斌 日期: 2018.05.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。