

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-013

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.06.21		检查地点	开关站	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	对开关站施工现场已完成防雷接地进行质量检查				
存在问题	1、电缆沟防雷接地扁钢搭接面积不足, 防腐处理不到位; 2、设备接地接触面积不足, 不符合规范及设计要求; 3、接地扁钢未联网。				
整改要求	已签发编号为 ZHJL-JLTZD-013 的监理工程师通知单, 请按要求整改, 并报监理部复查				
检查人	胡斌	施工项目部 签收人/日期	胡斌	2018.06.21	2018.07.02
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 胡斌 日期: 2018.06.21 2018.07.02				
复查意见	整改完成 复查人: 胡斌 日期: 2018.06.21				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。