

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-014

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                             |                |                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 施工单位      | 江苏中导电力有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 监理单位                        | 常州正衡电力工程监理有限公司 |                             |
| 检查时间      | 2018.06.27                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 检查地点                        | 开关站及光伏区        |                             |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | <input type="checkbox"/> 定期 |                | <input type="checkbox"/> 专项 |
| 施工及检查情况简述 | 对开关站及光伏区施工现场已完成工序进行质量检查                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                             |                |                             |
| 存在问题      | 1、开关站防雷接地未经验收擅自回填;<br>2、开关站围墙基础施工及设备基础回填皆未报验;<br>3、电缆沟支架接地防锈处理不到位, 已产生锈迹<br>4、电缆沟内防火墙封堵处理不到位, 不能起到防火作用;<br>5、电缆沟内电缆预埋管未做喇叭口处理, 易损坏电缆;<br>6、开关站接地扁铁焊接不规范, 未满焊且搭接面积不足, 防腐防锈处理不到位, 焊渣未处理干净;<br>7、开关站设备基础基坑回填后未夯实, 下雨后已有下陷现象;<br>8、箱逆变基础预埋件未做防腐防锈处理且预埋件与基础间有悬空现象;<br>9、汇流箱外壳接地点连接在汇流箱支架上不可靠, 应与光伏区分支接地连接; |                 |                             |                |                             |
| 整改要求      | 已签发编号为 ZHJL-JLTZD-014 的监理工程师通知单, 请按要求整改, 并报监理部复查                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                             |                |                             |
| 检查人       | 胡文斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施工项目部<br>签收人/日期 | 胡文斌 2018.06.27              |                |                             |
| 整改情况      | 已按要求整改完成<br>整改负责人: 周已 日期 2018.06.27                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                             |                |                             |
| 复查意见      | 整改完成<br>复查人: 胡文斌 日期 2018.06.27                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                             |                |                             |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。