

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-016

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.06.29		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	对光伏区施工现场已完成工序进行质量检查				
存在问题	1、个别光伏支架的对穿螺栓与抱箍相碰, 对穿螺栓无法紧固到位; 2、部分钢管桩混凝土保护帽破损; 3、部分光伏支架斜梁与檩条的连接紧固螺栓长度不足, 未露出螺母 2~3 扣; 4、个别光伏支架与钢管桩对穿螺栓漏装、光伏支架钢管桩歪斜, 垂直度超标; 5、部分光伏支架的背拉杆未紧固到位; 6、个别光伏支架的橡胶密封圈未安装到位; 7、部分光伏组件边缘高差超标 (标准是相邻组件边缘高差 $\leq 2\text{mm}$, 同组 $\leq 5\text{mm}$); 8、部分光伏组件接线未绑扎; 9、部分光伏组件的下缘距离地面高度不满足设计要求; 10、光伏区箱变、逆变基础周围无检修平台, 不利于运维人员操作; 11、箱变、逆变器穿管电缆未封堵。				
整改要求	已签发编号为 ZHJL-JLTZD-016 的监理工程师通知单, 请按要求整改, 并报监理部复查				
检查人	胡斌	施工项目部 签收人/日期	胡斌 2018.06.29		
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 周巴 日期 2018.06.29				
复查意见	整改完成 复查人: 胡斌 日期 2018.06.29				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。