

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-021

施工单位	江苏中导电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.07.21	检查地点	光伏区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区已完成支架组件安装进行验收检查		
存在问题	1、光伏支架与光伏支架之间接地扁钢未按照设计图纸埋入地下; 2、部分同组光伏支架斜撑之间安装不平行; 3、部分光伏支架的背拉杆未紧固到位且过长; 4、部分光伏组件下缘距地面高度不符合设计要求; 5、光伏区存在树木阴影遮挡及相邻光伏组件之间因高低落差过高造成的阴影遮挡现象; 6、部分光伏汇流箱外壳接地点连接在光伏汇流箱固定支架上,不可靠,应与光伏区分支接地连接; 7、部分汇流箱安装距离地面过低; 8、部分接地扁钢焊接不规范; 9、个别接地扁钢黄绿漆漏刷; 10、施工杂物未清理干净 11、7区个别光伏组串接地未与主网连接; 12、2区至3区电缆沟需做防洪防水处理;		
整改要求	对上述质量问题已签发文件编号为 ZHJL-JLTZD-022 的监理工程师通知单,通知施工单位进行整改并回复。		
检查人	胡文斌	施工项目部 签收人/日期	刘立志 2018年7月22日
整改情况	整改负责人: 刘立志 日期 2018年7月22日		
复查意见	复查人: 胡文斌 日期 2018.7.22		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。