

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

编号: QCGF-ZH-JLJC-09

施工单位	江苏中电电力有限公司		监理单位	常州正德了
检查时间	2018年 06月 14日		检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	场区二次设备预制舱吊卸。			
存在问题	1. 预制舱吊卸过程中, 未设置安全区域。 2. 专职安全员未到场。 3. 未设置安全警示标识。			
整改要求	现场要求施工单位立即停止吊卸, 通知专职安全员到场组织吊卸, 设置安全警示牌, 设置吊卸安全区域。			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	杨绍东 2018.06.14	
整改情况	已整改 整改负责人: 2018.06.14 杨绍东			
复查意见	已整改。 复查人: 张金星 2018.06.14			