

监 理 检 查 记 录 表 (质量)

工程名称: 亨氏联合有限公司(佛山)分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号: ZH-JXMB-004




施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年6月22日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工质量检查		
存在问题	1、施工人员在组件安装过程中单手按在组件玻璃面进行施工作业; 2、个别区域组件中压块和边压块安装不到位; 3、桥架散料不到位,部分桥架散料在采光带附近; 4、个别导轨之间未使用连接件进行加固;		
整改要求	我监理部进行现场通知: 要求在施工过程中存在质量问题的部位进行整改,并告知施工方负责人加强现场施工人员的技术交底,今后施工中禁止出现此类问题;		
检查人	彭亚平	施工项目部 签收人/日期	刘旭升 2018.6.22
整改情况	已整改 整改负责人: 刘旭升 日期 2018.6.24		
复查意见	经查,相关问题已整改 复查人: 彭亚平 日期 2018.6.24		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表 (安 全)

工程名称: 亨氏联合有限公司(佛山)分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号: ZH-JXMB-004

施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年6月23日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场及厂区施工安全检查		
存在问题	1、临时用电使用不符合规范,存在安全隐患; 2、屋面在做桥架弯头时,未设置施工操作平台,施工人员直接在屋面作业,不符合要求; 3、屋面桥架切割作业时,现场未配备相关灭火器材;施工人员未配备安全防护措施; 4、个别施工人员在屋面施工过程中存在吸烟现象; 5、施工方对施工人员安全交底不到位;		
整改要求	对上述中存在的问题 下发编号为 ZH-JXMB-005 的监理工程师通知单进行整改; 要求施工单位加强现场施工人员各项安全技术交底工作;		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.6.24
整改情况	 整改负责人:  日期 2018.6.24		
复查意见	 复查人:  日期 2018.6.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。