

监 理 检 查 记 录 表（质量）

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH—JXMB—009

施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 13 日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工质量检查		
存在问题	1、4 平方线缆敷设后线头未做保护； 2、接地扁铁施工后的残渣清理不及时，导致屋面及扁铁产生锈斑； 3、屋面材料散乱，垃圾清理不及时；		
整改要求	现场通知施工负责人对问题进行整改。		
检查人	吉海平	施工项目部 签收人/日期	刘旭升 2018.7.13
整改情况	已整改 整改负责人：刘旭升 日期 2018.7.14		
复查意见	正在进行整改中。 复查人：吉海平 日期 2018.7.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表（安全）

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：Z11-JXMB-009

施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 14 日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场及厂区施工安全检查		
存在问题	1、临时用电不符合要求，现场乱接插头，存在安全隐患； 2、4 平方线缆敷设后线头未做保护； 3、个别施工人员未戴安全帽进行施工作业；		
整改要求	现场通知施工方负责人，要求对存在安全隐患的部位进行整改。		
检查人	李海平	施工项目部 签收人/日期	刘旭升 2018.7.14
整改情况	已整改 整改负责人：刘旭升 日期：2018.7.16		
复查意见	正在整改 复查人：李海平 日期：2018.7.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。