

质量、安全检查记录表

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号:YCGF-ZHJL-016

施工单位	中石化工建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2018年7月25日	检查地点	乔集、张集光伏区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	检查乔集、张集光伏区内施工质量、安全等问题		
存在问题	现场立柱未满焊; 组件压块安装缺少平、弹垫, 组件压块不在一条线, 影响美观; 箱逆变模板天热有变形现象, 浇筑时注意是否需要调整; 支架组件安装时脚手架一定要放置稳定后再上人, 排查光伏区内所有脚手架是否有锈蚀老化现象, 64 区箱逆变基础桩有倾斜现象, 支模板前需调整; 场区内安全标识有些少; 现场组件纸箱、木托统一回收堆放; 有沉降现象区域, 打桩第一遍垂直度要准确, 减少二次修正带来的缝隙, 以增加桩与土层摩擦力。		
整改要求	按要求整改		
检查人	郭雷 李曙光 张志东 杨超		



由 扫描全能王 扫描创建