

监理检查记录表

工程名称: 张北光伏电站一期光伏改造工程项目

编号: GFDZJBM14-混凝土支墩 01

施工单位	上海电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.06.22	检查地点	新增组串基础支墩 18、13号方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况概述	监理项目部对新增光伏组串基础条形支墩浇筑质量(18、13号方阵)检查检测(C15、C25 A型混凝土回弹仪)		
存在问题	监理单位于2018年06月22日对2018年06月07日第一批浇筑的支墩进行回弹检测, 设计的条形支墩强度: 立面强度 C22、平面强度 C21。经监理单位检测与设计要求(C30)不符。		
整改要求	监理单位对混凝土配合比重新验证, 并对混凝土搅拌现场进行认真检查, 落实混凝土配合比配料, 不得偷工减料。确保条形支墩基础质量达到设计要求。		
检查人	田月有 2018.6.22	施工项目部 接收人/日期	董卫平 2018.6.22
整改情况	对混凝土搅拌现场认真检查, 加大石子用量, 确保条形支墩基础达到设计要求。 整改负责人: 李贵生 日期: 2018.6.23		
复查意见	经监理单位检查, 现场浇筑, 石子水泥配比符合设计要求 复查人: 田月有 日期: 2018.6.24		





13号万安路 批浇筑 (2018.06.07) 新增光伏支架基础支墩立面





2018.06.22 新增光伏支架基础支墩平面

