

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号:GFDZJBM14-05

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年06月29日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对光伏基础条形支墩钢筋笼进行检查。		
存在问题	钢筋笼绑扎不符合设计要求,主筋绑扎松动,箍筋间距偏大(设计要求300mm,实际绑扎400mm-600mm)。		
整改要求	要求施工单位对不符合设计图纸要求的钢筋笼进行二次绑扎。		
检查人	刘忠立 2018.6.29	施工项目部 签收人/日期	董卫平 2018.06.29
整改情况	对监理项目部提出的钢筋笼绑扎问题 现场已绑扎整改完成 监理人员在整改 现场 整改负责人: 李贵生 日期 2018.6.29		
复查意见	经复核监理项目部现场检查验收。 符合设计要求。 复查人: 刘忠立 日期 2018.6.29		





