

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号: GFDZJBM14-08

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年07月04日	检查地点	18#、13#、5#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对光伏支架安装检查。		
存在问题	1、部分光伏支架横梁个别存在热镀锌层脱落现象。 2、光伏支架安装部分螺栓紧固不到位、螺栓没有加弹簧垫片等现象。 3、部分光伏支架斜梁同一排不在同一平面上。 4、部分光伏支架横梁不在同一直线上。		
整改要求	1、光伏支架横梁有热镀锌漏镀现象的必须进行更换。 2、光伏支架安装螺栓紧固等问题施工方需要在进行检查并进行整改。 3、光伏支架斜梁不在同一平面上,需要施工方进一步进行调整。 4、光伏支架横梁不在同一直线上,需要施工方进一步进行调整。		
检查人	孙世奎 2018.07.05	施工项目部 签收人/日期	董卫平 2018.07.04
整改情况	关于监理方提出的以上四条问题现已整改完成 整改负责人: 李贵生 日期 2018.7.7		
复查意见	经复查部分问题已整改到位,个别问题仍未整改到位,仍需继续整改。 复查人: 孙世奎 日期 2018.7.9		



