

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号:GHDZJBM14-03

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年06月09-10日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对施工现场光伏支架基础钢筋笼制作进行了检查。		
存在问题	1、因钢筋笼制作不在条形支墩浇注现场,需车辆(拖拉机)运送钢筋笼至浇注现场,在车辆运输中易产生颠簸,造成钢筋笼绑扎松动。 2、施工人员在模具中放置钢筋笼时,未对已松动的钢筋笼进行二次绑扎固定。		
整改要求	施工人员在条形支墩模具中放置钢筋笼时,应认真检查,对已松动的钢筋笼要进行二次绑扎固定,要严格按规范施工。		
检查人	王明生 孙强	施工项目部 签收人/日期	孙强 2018.6.11
整改情况	1. 钢筋笼制作因运输过程中产生松动问题我施工单位改进钢筋笼制作方法(进行各区现场绑扎) 2. 已运到现场钢筋笼进行整改(二次绑扎)整改已完成 整改负责人: 王明生 日期: 11日		
复查意见	经复核以上问题整改后,符合设计规范要求 复查人: 王明生 日期: 2018.06.15		

