

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号: QPDZJHM14-02

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年06月09-10日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对施工现场光伏支架基础条形支墩浇筑支模、浇筑、拆模进行了检查。		
存在问题	混凝土基础条形支墩出现蜂窝、麻面、变形: 1、光伏支架基础条形支墩支模不牢固,模板缝隙未堵严(底部)。 2、浇筑后振捣不到位、部分条形支墩出现漏振以及振捣时间短现象。 3、条形支墩浇筑时混凝土配合比不当、在运输过程中部分混凝土产生上下不均匀,浇筑时未进行人工搅拌。 4、施工人员在拆模时,未按照规范拆模。 5、浇筑前,模板未充分湿润、模板未涂抹隔离剂。		
整改要求	限期2018年6月15日前整改完毕,并报监理部进行复查验收。		
检查人	孙少奎, 毛永强	施工项目部 签收人/日期	董飞龙 2018.6.10
整改情况	现场已整改完毕,请监理予以验收。 整改负责人: 毛永强 日期: 2018.6.11		
复查意见	经现场复核,以上问题整改后符合设计要求。 复查人: 孙少奎 日期: 2018.06.12		





光伏支架基础支墩浇筑问题

