




JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-AQ-007

施工单位	中国电建集团贵州工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 03 日	检查地点	送出线路开关站
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	顶板钢筋绑扎		
存在问题	1、满堂架：垫木不规范、架管悬空、缺少扫地杆、平行杆中间有断头、十字扣代替直接扣、剪刀撑搭设不规范、多处主受力扣件螺栓松动、没有扫天杆、中间没有剪刀撑（横向、纵向）、承重梁没有顶柱、立杆不垂直、扣件不合格； 2、现场临时用电和施工设备：二层电焊机没有接地保护、电缆线在钢筋下压埋、移动电源盘 3P 开关损坏、使用不带安全保护的拖线板、三级箱没有安全接地、电线散乱、简易提升机钢丝绳老化。		
整改要求	发监理通知单：17335-JL-JBKXM8-AQ-015		
检查人		施工项目部 签收人/日期	刘振军 2018.10.04
整改情况	已按要求整改（详见整改单 16 号） 整改负责人：  日期 2018.10.06.		
复查意见	经复查已整改 复查人  日期 2018.10.06		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。