

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号: GFDZJBM14-JL-007

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 8 月 21 日	检查地点	二标段小理沟 3#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区地锚桩混凝土浇筑, 机械运转正常, 施工技术交底已落实		
存在问题	1、个别桩倾斜, 不垂直 2、浇筑时震荡不饱满、不到位		
整改要求	1、拔桩重新浇筑 2、重新震荡		
检查人	丁立	施工项目部 签收人/日期	杨晓华 8.21
整改情况	以全改。 整改负责人: 杨晓华 日期 8.21		
复查意见	整改已完成 复查人: 丁立 日期 2018.8.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。