

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号：ZHJL-006

施工单位	河南华之源实业有限公司湖北房县分公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 7 月 26 日	检查地点	一标段工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在施工工地巡视过程中，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	1、3 号地出现支架较高，后立柱有焊接加长现象，不符合设计要求；已经跟设计院设计人员联系沟通过，要求必须整改或拆除重新选址安装； 2、3 块地均发现有个别地锚桩基础打在排水沟里现象，为防止长期水土冲刷，要求你方合理整改或者对基础进行加固处理。 3、天气逐渐进入高温阶段，要求你项目部要做好现场人员的安全防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好足够饮用水源和救济物品、药品		
整改要求	要求施工单位在保证质量的前提下，及时现场整改以上问题		
检查人	孔 德 国	施工项目部 签收人/日期	刘康 2018.7.28
整改情况	已整改、请复查 整改负责人：殷耀贤 日期：2018.7.29		
复查意见	已整改 复查人：孔德国 日期：2018.7.19		

注 1. 本表由监理单位填写留存。