

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号: RJPK-ZHJL-JCJL- 007

施工单位	河南万安实业有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.8.7	检查地点	金宇电线电缆厂屋顶 光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电合理,施工项目部安排专职人员定期检查施工现场.				
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 接地扁铁焊接点有漏焊现象. 3. 支架檩条切口处未做防腐处理.				
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 2. 接地焊接点不得有虚焊、漏焊现象. 3. 支架檩条切口处必须做防腐处理.				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	朱金泽 2018.8.7	
整改情况	已整改				
复查意见	整改完毕  整改负责人: 朱金泽 日期: 2018.8.8 复查人: 李云 日期: 2018.8.9				