

监理检查记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-004

施工单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.19	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理单位对现场进行巡视： 1. 过路电缆穿管敷设。 2. 通讯电缆的敷设。 3. 组件安装。 4. 桥架内的电缆敷设。		
存在问题	1. 过路镀锌钢管连接处无保护措施。 2. 通讯电缆发现有个别地方外皮破损。 3. 屋面组件上发现有放置检修通道与检修通道支架。 4. 桥架内的电缆固定用铜丝绑扎。		
整改要求	1. 过路镀锌钢管连接处应采取保护措施，避免回填造成对电缆损坏。 2. 对电缆外皮进行保护处理。 3. 对组件上放置的一切物品进行清理。 4. 桥架内的电缆禁止用铜丝绑扎，用其它保护措施绑扎。		
检查人	张良玉、张永成	施工项目部 签收人/日期	李健 2018.7.19
整改情况	已按要求整改到位。 整改负责人：李健 日期：2018.7.19		
复查意见	已按要求整改。 复查人：张永成、张良玉 日期：2018.7.20		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。