

监理检查记录表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HNMS-20180625

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-6-25		检查地点	屋面支架，混凝土基础吊装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	屋面支架及混凝土基础吊装，吊车一辆，人员证件齐全，现场安全措施完整。			
存在问题	部分新进场的人员无安全意识，未按施工规范要求佩戴安全帽。			
整改要求	要求施工单位对刚进场的人员进行安全技术交底及安全教育工作			
检查人	李恒德		施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 6. 25
整改情况	整改负责人： 日期			
复查意见	复查人： 日期			

监理检查记录表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HNMS-20180703

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-7-03	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、焊接作业时，消防意识浅薄，消防设备配置不齐全。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，整改完成后，通知监理人员进行检查		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018.7.3
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HNMS-20180716

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-7-16	检查地点	材料进场吊装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理		
存在问题	现场组件在屋面堆放密集，未进行分散处理，导致屋面防水被破坏。		
. 整改要求	要求施工单位分散组件，对破损的防水及时处理。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 7. 16
整改情况			
	整改负责人： 日期		
复查意见			
	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项

编号：ZHJL-HNMS-20180720

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-07-20	检查地点	支架安装验收
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场支架安装进行验收		
存在问题	1、现场接地扁铁使用材料不符合要求，所使用未达到 4*4MM 2、部分支架螺丝未紧固 3、混泥土基础防水层应大于基础本身 10cm		
整改要求	要求现场管理人员严格管理，制定处理以上问题整改措施。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 7. 20
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项

编号: ZHJL-HNMS-20180729

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-7-29	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况		
存在问题	1、在 2018 年 7 月 20 号检查是发现屋面防水层破损，2018 年 7 月 29 日在次检查发现还未做处理。		
整改要求	严格按照《施工标准化管理办法》整改，要求施工单位立即进行处理		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 7. 29
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项

编号: ZHJL-HNMS-20180807

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-07	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况		
存在问题	1、部分组件、支架压块螺丝松动。 2、部分组件安装角度未达设计要求 15° 。		
整改要求	要求施工单位立即全面检查螺丝，角度不合格组件整改。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018.8.7
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项

编号: ZHJL-HNMS-20180810

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-10	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况		
存在问题	部分施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	要求施工单位加强对施工人员安全文明施工教育工作。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 8. 10
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HNMS-20180815

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-8-15	检查地点	施工屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理		
存在问题	部分施工人员因温度高未佩戴安全帽施工。		
整改要求	要求施工单位负责人现场进行安全教育。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 8. 15
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号：ZHJL-ZJSF-20180720

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-07-20	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场夹具安装检查。		
存在问题	夹具未安装在同一水平线		
整改要求	要求后续夹具安装必须先做好定位，固定前通知监理检查		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 7. 20
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号：ZHJL-ZJSF-20180727

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-07-27	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场检查夹具、导轨安装，进行夹具拉拔测试，平均夹具受力 80 斤		
存在问题	部分夹具、导轨螺丝松动		
整改要求	要求施工单位对已安装的夹具、导轨重新检查，发现松动的螺丝重新更换并紧固		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 7. 27
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号：ZHJL-ZJSF-20180801

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-01	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面组件安装检查		
存在问题	1、组件安装边缘不在同一水平线 2、组件单人拖拉运输，容易导致隐裂		
整改要求	组件必须两人运输，轻拿轻放，安装时要保持水平，		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 8. 1
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号：ZHJL-ZJSF-20180804

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-04	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面组件安装检查		
存在问题	1、屋顶垃圾未清理 2、组件螺丝部分未紧固		
整改要求	现场产生的垃圾及时清理，重新检查所有螺丝，		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 8. 4
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号：ZHJL-ZJSF-20180812

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-12	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况		
存在问题	屋顶垃圾未清理		
整改要求	现场产生的垃圾及时清理，防止台风吹落		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018.8.12
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号：ZHJL-ZJSF-20180816

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-16	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面桥架、检修通道安装检查		
存在问题	1、屋顶垃圾未清理 2、桥架螺丝部分未紧固		
整改要求	现场产生的垃圾及时清理，重新检查所有螺丝，		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018.8.16
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号: ZHJL-ZJSF-20180822

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-22	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况		
存在问题	1、屋顶垃圾未清理。 2、施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	现场产生的垃圾及时清理，施工单位负责人现场进行安全教育。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 8. 22
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HNBC-20180713

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-07-13	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面混凝土浇筑检查		
存在问题	1、屋面防水制作不合格 2、混凝土基础浇筑排布不在同一水平线		
整改要求	已下发通知单，要求施工单位整改		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	金腾飞 2018.7.13
整改情况			
复查意见			

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HNBC-20180723

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-07-23	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况 6 组件材料吊装，吊车一辆，人员证件齐全。		
存在问题	现场安全体系较差，施工人员在施工过程中安全意识淡薄 施工人员未按规定正确佩戴安全帽		
整改要求	要求施工单位对现场安全进行全面技术交底，对施工人员进行安全教育 增强现场安全管理工作		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	金腾飞 2018.7.23
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HNBC-20180728

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-07-28	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	混凝土基础浇筑检查		
存在问题	混凝土基础浇筑排布未保持水平		
整改要求	混凝土浇筑位置必须按照图纸施工。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	金腾飞 2018. 7. 28
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HNBC-20180804

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-04		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	支架，立柱安装检查			
存在问题	支架安装部分螺丝松动			
整改要求	检查所有螺丝，发现不合格处及时整改。			
检查人	李恒德		施工项目部 签收人/日期	金腾飞 2018.8.4
整改情况	整改负责人： 日期			
复查意见	复查人： 日期			

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HNBC-20180815

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-15	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况		
存在问题	1、施工人员未按规定正确佩戴安全帽 2、支架、螺丝松动 3、水泥基础出现麻面		
整改要求	要求施工单位对施工人员进行安全教育，检查螺丝安装，不合格处及时整改		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	金腾飞 2018.8.15
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		