


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHJL-JC-010

施工单位	湖北万道森建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 29 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	检查现场存在问题		
存在问题	1. 施工产生的垃圾未及时清运 2. 桥架连接件生锈还安装（前期已多次通知） 3. 设备围栏基础埋至过浅，松动 4. 前期接地扁铁连接错误到现在还未整改 		
整改要求	1. 对产生的垃圾进行清运，对各屋面还存在的进行检查完善 2. 对于已生锈的材料严禁使用，对已安装的进行更换 3. 设备围栏基础进行返工处理，再次出现将进行处罚 4. 对多余的接地扁铁进行切割		
检查人	王进春 施工项目部 签收人/日期 陈剑峰 2018.12.29		
整改情况	已按上述问题及要求进行了整改 整改负责人：陈剑峰 日期 2018.1.3		
复查意见	经复查，已整改。 复查人：王进春 日期 2019.1.3		

