

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMW-H-ZHJL-JC-011

施工单位	湖北万道森建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 1 月 2 日	检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场质量情况，初验前检查		
存在问题	1. 一次仓内部高压电缆破皮，存在极大安全隐患 2. 主车间直流线缆未绑扎固定 MC4 接头直接裸露屋面，极易进水 3. 清洗管道固定点缺少 4. 屋面因施工造成屋面胶水脱裂 		
整改要求	1. 联系专业施工人员对高压电缆破损部位进行修复 2. 对各屋面直流线缆绑扎情况进行检查整改完善 3. 对各清洗管道进行检查，增加支撑点 4. 对施工造成的屋面破损情况，及时进行修复		
检查人	王 春 王 平 江	施工项目部 签收人/日期	陈 继 强 2019.1.2
整改情况	已进行整改		
复查意见	已基本完成整改，除部分正在整改外 复查人：王 春 日期：2019.1.5 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部		

