



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JMWII-ZHUL-JC-003

施工单位	湖北万通森建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 12 日		检查地点	贴面 2 车间
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查夹具、导轨安装质量情况			
存在问题	1. 夹具螺栓松动未紧固 2. 缺少平弹垫 3. 导轨悬挑长度过长    			
整改要求	1. 对夹具、导轨螺栓进行重新检查, 对发现的问题及时安排人员进行整改 2. 屋面施工中产生的垃圾进行清理 3. 导轨悬挑长度过长需增加夹具进行固定			
检查人	王道春 王明华		施工项目部 签收人/日期	陈剑波
整改情况	已按要求安排人员进行整改 整改负责人: 陈剑波 日期: 2018.10.13			
复查意见	经查, 已整改 复查人: 王道春 日期: 2018.10.15			

