

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JMW-H-ZHJL-JC-005

施工单位	湖北万道森建设工程有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年11月5日			检查地点	贴面1车间
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项				
施工及检查情况简述	检查组件整改情况、现场安装质量、安全防护措施是否到位				
存在问题	1. 各安全防护网出现松动未紧固现象 2. 屋面垃圾纸盒未及时清理, 导致大风天气到处吹刮, 存在跌落砸伤人隐患 3. MC4 接头未按要求进行防水处理, 近期大风下雨天气, 易造成进水可能 4. 组件表面划伤 5. 组件整改情况较差, 各压块、导电片未安装, 平整度差 6. 各爬梯禁锢件松动, 未及时拧紧 7. 采光带无围挡措施, 无铺设通道				
整改要求	1. 安排人员尽快完成组件整改, 已多次通知, 下次再出现此种情况, 将进行严重处罚 2. 各垃圾立即安排人员清理, 对未固定的材料尽快安排人员进行固定, 以免出现刮风跌落砸伤危险 3. 现场各安全问题及时进行整改, 采光带通道及时铺设, 脚手架爬梯安排人员进行检查, 对发现的问题及时整改 4. 做好特殊天气施工人员安全技术交底, 对各临边严禁出现人员施工, 做好现场安全防范				
检查人	王道春、王明华、陈剑波、张涛		施工项目部	签收人日期	陈剑波
整改情况	<u>已整改</u> 整改负责人: 陈剑波 日期: 2018.11.6				
复查意见	<u>已完成整改, 部分组件保护膜尚未清理整改</u> 复查人: 陈剑波 日期: 2018.11.10				





