

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW) 编号:GFDZJBM14-01

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年10月16日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对施工现场对临时用电、箱变、一、二次舱基础坑基等进行了检查		
存在问题	1、临时用电电缆未做安全防护(地理、架空或穿管),不符合要求。 2、配电箱未接接地线、不符合要求。 3、电动切割机未有接地线。		
整改要求	暂停施工,进行电缆保护,整改完成后报监理项目部验收,经监理项目部检查验收合格后方可进行施工作业。		
检查人	周国友. 2018.10.18	施工项目部 签收人/日期	李宁 2018.10.18
整改情况	以上问题已按监理要求全部整改完成。 整改负责人 李宁 日期 2018.10.18		
复查意见	经监理项目部复查,现场问题已整改完成,符合规范要求。 复查人: 周国友 日期 2018.10.20		

