

监理检查记录表

工程名称:兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-大自然3.2346MW

编号:GFDZJBM14-010

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2019年9月18号	检查地点	大自然厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	机械运转正常,临时用电合理.施工项目部安排专人定期巡查施工现场		
存在问题	1.光伏组件安装过程中存在个别区域未安装到位现象 2.箱变基础接地焊接存在漏焊现象		
整改要求	1.全面检查,已安装完成全部光伏组件,确保施工总量 2.对箱变设备接地进行二次重新焊接		
检查人	任远成	施工项目部 签收人/日期	李号 2019.09.18
整改情况	以上问题已按要求整改完成,请监理单位复查. 整改负责人:李号 日期:2019.09.19		
复查意见	已完工 复查人:任远成 日期:2019.9.19		