



监理检查记录表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 (皮阿诺 3.5856MW) 编号: GFDZJBM14-04

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年11月19日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对施工现场C号楼面光伏支架安装(夹具、檩条)进行了检查。		
存在问题	1、个别夹具螺栓紧固不到位,存在松动、缺少平垫、弹簧垫现象。 2、檩条安装存在松动现象,个别螺栓紧固不到位,存在松动、缺少平垫、弹簧垫和螺帽现象。 3、C屋面施工垃圾未及时清理(檩条包装物)。 4、C屋面彩钢瓦漏水处未处理。		
整改要求	要求施工单位负责人组织人员进行自检,完成后通知监理项目部验收检查。		
检查人	周同有, 2018.11.19.	施工项目部 签收人/日期	李宇 2018.11.19
整改情况	关于监理项目部提出的问题,已当场安排了施工人员进行检查、整改,施工垃圾已于2018年11月20日中午清理完成。 整改负责人: 李宇 日期: 2018.11.20		
复查意见	经监理项目部复查,整改完成,符合要求。 复查人: 周同有 日期: 2018.11.20		



屋面施工垃圾



屋面漏水未处理