

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYHHYGHBJCJL-005

施工单位			监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2018年10月21日		检查地点	A标
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	光伏打桩, 检查桩的垂直度, 检查桩顶标高.			
存在问题	局部桩位偏大:			
整改要求	要求拔桩重打			
检查人	邵俊	施工项目部 签收人/日期	杨小华	
整改情况	已拔桩重打. 整改负责人 杨小华 日期 2018.10.21			
复查意见	这符合规范要求. 复查人: 邵俊 日期 2018.10.21			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复
检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYHIHYGHB-JCJL-006

施工单位			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年10月23日		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	基础承台及地梁钢筋绑扎. 检查 钢筋规格. 型号. 数量. 间距. 搭接长度.			
存在问题	钢筋的间距过大造成数量不符.			
整改要求	要求钢筋解除重新排列间距			
检查人	马少经		施工项目部 签收人/日期	初小华
整改情况	已解除重新绑.			
	整改负责人: 初小华 日期 2018.10.23			
复查意见	已整改至图纸要求			
	复查人: 马少经 日期 2018.10.23			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYH1HYGHB-JCJL-007

施工单位	湘江电力		监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 13 日		检查地点	C-4 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	支架安装以及 68 人安装支架 7 组 焊接支架底座 16 组			
存在问题	无			
整改要求	/			
检查人	李中 2018.11.14	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	/			
复查意见	无 复查人: 李中 日期 2018.11.14			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

M14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYH1HYGHB-JCJL-008

施工单位	上海电建		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 5 日		检查地点	2. 光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	今日在 2 区 (光伏区) 正常巡视过程中, 施工单位有 3 架工程打桩船正常施工, 施工人数: 19 人, 3 架工程运输船正常施工。			
存在问题	有工程船在施工过程中, 无佩戴明显标识的安全员在现场。			
整改要求	现场责令整改。			
检查人	方小忠 2018.11.5	施工项目部 签收人/日期	项怀远 2018.11.5	
整改情况	已整改。 整改负责人: 项怀远 日期 2018.11.7			
复查意见	合格 复查人: 孙新 日期 2018.11.8			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYH1HYGHB-JCJL-001

施工单位	上海电建		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 3 日		检查地点	2. 光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	今日在光伏区正常巡视过程中, 有 3 条工程桩打桩船施工, 施工人数: 20 人, 有 3 条运输工程桩船, 正常施工。			
存在问题	有个别的工程桩桩高有偏差过大现象, -300mm			
整改要求	按设计要求整改。			
检查人	姜. 小. 志	施工项目部 签收人/日期	项怀远 2018.11.4	
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 项怀远 日期 2018.11.4			
复查意见	支架安装调整桩位偏差 复查人: 姜. 小. 志 日期 2018.11.7			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYHIHYGHB-JCJL-010

施工单位	上海电建.		监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2018年11月1日		检查地点	0.光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	巡视检查过程中有个别已施工管桩,有桩位偏 差. 0.区光伏区工程桩施工. 三条打桩船施工. 施工人数: 15人.			
存在问题	有个别施工的工程桩桩位偏差 100mm. 有部分管桩. 偏差 (20-60)mm.			
整改要求	按设计要求整改.			
检查人	方心志	施工项目部 签收人/日期	项怀远 2018.11.2	
整改情况	已按要求整改. 整改负责人: 项怀远 日期 2018.11.3			
复查意见	支架安装. 门型管桩偏差. 复查人: 方心志. 日期 2018.11.3			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。