

## 监理检查记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-001

|           |                                                                                                                                                                |                 |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 湖南红太阳能科技有限公司                                                                                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.10.8                                                                                                                                                      | 检查地点            | 机械厂区           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 我监理部对现场巡视发现：<br>1. 现场进行独立基桩模具摆放；2. 微孔桩及震部件已进场；<br>3. 预埋件已进场；4. 现场进行独立基浇筑；                                                                                      |                 |                |
| 存在问题      | 针对现场发现问题：<br>1. 现场检查模具摆放不直要求施工单位在浇筑前校正桩位置并浇筑；<br>2. 浇筑完成后要求整体观感不得出现桩基歪扭现象；<br>3. 混凝土浇筑出现胀模现象，预埋件严禁人工拆断杜绝此类现象出现；<br>4. 预埋件位置与图纸存在偏差；<br>要求现场管理人员严格控制工程质量，按规范执行。 |                 |                |
| 整改要求      | 1. 要求施工单位对桩模具自行规则进行校准；<br>2. 对混凝土浇筑出现胀模利用模具加固处理；<br>3. 对已拆断的预埋件进行更换；<br>4. 为确保预埋件位置，施工应在浇筑时放线，防止后续安装偏差；                                                        |                 |                |
| 检查人       | 张良玉、任志云                                                                                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | 马赛雄 2018.10.8  |
| 整改情况      | 已按要求整改<br><div style="text-align: right;">整改负责人：马赛雄    日期：2018.10.11</div>                                                                                     |                 |                |
| 复查意见      | 施工已整改<br><div style="text-align: right;">复查人：张良玉、任志云    日期：2018.10.11</div>                                                                                    |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。