

监理检查记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-002

施工单位	湖南红太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.10.13	检查地点	供销区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理单位对现场巡视发现： 1.现场对条形基础钢筋绑扎；2.预埋件就续； 3.现场对条形基础支模并用辅助木桩固定保证基础走线平行； 4.对条形基础浇筑；		
存在问题	针对现场发现以下问题： 1.现场模具出现旧模板并有缝隙浇筑时容易出现漏浆或胀模现象； 2.浇筑的条形模具存在歪扭现象； 3.预埋件位置与图纸存在偏差； 4.条形基础钢筋笼放置问题；		
整改要求	1.要求施工方针对模板进行更换，不能更换的进行修补防止漏浆胀模 2.要求施工方对歪扭条基模具进行校正； 3.要求施工方校正预埋件位置；4.条形基础中钢筋笼保护层厚度不得小于25mm		
检查人	张良奎 任志云	施工项目部 签收人/日期	马贵雄 2018.10.13
整改情况	已按要求整改 整改负责人：马贵雄 日期：2018.10.13		
复查意见	施工方已按要求整改 复查人：张良奎 日期：2018.10.13		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。