

监理检查记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-004

施工单位	湖南红太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.10.27	检查地点	供销区, 机械区, 中心区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理巡视现场发现: 1. 机械区条形基础支模并放置微孔桩 2. 供销区浇筑桩基 3. 机械区浇筑箱变基础 4. 机械区箱变基础区域浇筑的扶基 5. 供销区打微孔 6. 供销区安装支架		
存在问题	1. 中心区放置微孔桩切割导致无受力 2. 中心区扶基浇筑太慢导致混凝土硬化插入困难 3. 机械区浇筑箱变基础出灰板垃圾过多 4. 机械区箱变区域不是扶基 5. 供销区打的微孔距离过大 6. 供销区支架安装不符合要求		
整改要求	1. 中心区放置微孔桩切割后应做防护措施 2. 中心区基础浇筑应迅速插入预埋件 3. 机械区箱变基础垃圾清理 4. 机械区箱变区域由扶基改变为条基 5. 供销区微孔距离按图施工 6. 供销区支架安装符合20		
检查人	张良玉 任志云	施工项目部 签收人/日期	马贵友佳 2018/10/27
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 马贵友佳 日期 2018/10/27		
复查意见	已整改 复查人: 张良玉 日期 2018/10/27		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。