

监理检查记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-007

施工单位	湖南红太阳能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.11.20	检查地点	中心区、供电区、机械区、车场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 中心区安装组件间4mm²接地 2. 供电区接地焊接并涂防腐 3. 机械区接地焊接 4. 车场区验收预验收		
存在问题	1. 中心区组件间接地安装采用自攻丝，未打到组件本身接地孔 2. 供电区接地焊接焊渣未清除防腐，埋地防腐未涂环氧煤沥青漆，明敷扁钢只涂黄漆未做绿漆 3. 机械区个别扁钢焊接搭接面积不够 4. 车场区组件间接地个别松动，及接地电阻未做测试		
整改要求	1. 中心区组件间接地安装至组件本身接地孔 2. 供电区接地焊渣清除并做防腐 3. 机械区对未达长度的扁钢进行补焊 4. 车场区组件间接地紧固并做环氧接地电阻测试		
检查人	任志云 张良生	施工项目部 签收人/日期	马赛雄 2018.11.20
整改情况	已整改 整改负责人：马赛雄 日期 2018.11.21		
复查意见	已按要求整改 复查人：张良生、任志云 日期 2018.11.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。